

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



检定证书

Verification Certificate

证书编号: DD19J-AB000900
Certificate No.

送检单位

Client

首都儿科研究所附属儿童医院

计量器具名称

Name of Instrument

医用诊断X射线辐射源

型号 / 规格

Model / Specification

XR 650 数字摄影 (3室)

出厂编号

Serial No.

/

制造单位

Manufacturer

GE

检定依据

Verification Regulation

[见本证书第二页检定依据]

检定结论

Conclusion

合格

批准人

Approved by

罗琛

核验员

Checked by

黄新生

检定员

Verified by

赵贵坤



检定日期 2019 年 05 月 25 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2020 年 05 月 24 日
Date of Expiry Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (国) 法计 (2017) 01007号
Authorization Certificate No.

地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel): (010) 57521549
传真(Fax): (010) 57521500
邮编(Post Code): 100029
电子信箱(E-mail): jly@bjil.cn



北京市计量检测科学研究院检定证书
Verification Certificate of BIM

证书编号: DD19J-AB000900
Certificate No.

第 2 页 共 3 页
Page 2 of 3

北京市计量检测科学研究院是国家法定计量检定机构。

Beijing Institute of Metrology(BIM) is a National Legal Metrological Verification Organization.

检 定 依 据 Verification Regulation JJG 744-2004医用诊断X射线辐射源检定规程	
检 定 地 点 Verification Location 首都儿研所附属儿童医院	
环 境 条 件 Environmental conditions	温度(°C) 25 temperature(°C) 相对湿度(%) 45 Relative humidity(%) 其它 / Other

检定使用的计量标准
Measurement Standard for Verification.

名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty (Accuracy Class/MPE)	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
医用诊断辐射源检定装置	空气比释动能率, $(6 \times 10^{-5} \sim 1)$ Gy/min	$U_{rel}=5\% (k=3)$	[1990]京量标 法(京)证字第 458号	2022-07-12
/	/	/	/	/

本次检定所使用的主要计量标准器具
Measurement Standards for Verification.

名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
诊断水平剂量仪	$(6 \times 10^{-5} \sim 1)$ Gy/min	$U_{rel}=5\% (k=3)$	DD19J- BA000009	2020-04-24
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- 本证书以中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。
The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.
- 本证书的检定结果仅对所检定的计量器具有效且本证书未加盖检定专用章无效。
The results of verification are valid only for the instrument verified and The certificate is invalid without the verification seal.
- 被检计量器具修理后, 应立即重新检定。
Reverify the instrument as soon as it is repaired.
- 在使用过程中, 如对被检定计量器具的技术指标产生怀疑, 请重新检定。
Reverify the instrument if there are any doubts about its performance.

未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

北京市计量检测科学研究院检定证书
Verification Certificate of BIM

证书编号: DD19J-AB000900
Certificate No.

第 3 页共 3 页
Page 3 of 3

检 定 结 果

Results of Verification

一、主要检定项目

1. 重复性

70 kV, 100 mA, 0.1 s
(μGy) 414.5 414.5 414.7 414.9 413.5
 $V < 10\%$

2. 半值层

70 kV, 100 mA, 0.1 s, $K = 414.4$ (μGy);
70 kV, 100 mA, 0.1 s, 2.1 mmAl; $K = 225.4$ (μGy);
HVL > 2.1 mmAl;

3. 线性

70 kV, 10 mAs; 20 mAs;
(μGy) 414.4 794.2
 $L < 20\%$

二、测量结果扩展不确定度: $U_{\text{rel}} = 10\%$ ($k=3$)

以下空白(End)



未经本院书面批准, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

